

**ПАСПОРТ**  
**муниципального проекта города Благовещенска**  
**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование проекта	Развитие систем коммунальной инфраструктуры		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор проекта	Рудненко Виталий Александрович		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Кирпиков Вадим Александрович		Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Вишневский Виталий Юрьевич		Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа	Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска		
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма)	Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа		
	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма)	Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»		

## 2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастан ия	Нарастающий итог	Информационн ая система
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ОЗР отсутствует													
2	Доля замены сетевой инфраструктуры													
2.1.	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры	ГП РФ, ГП АО, МП	процент	54,4	2023	35,1	34,5	34,2	34,0	33,0	33,0	Убывающ ий	Нет	На бумажном носителе
2.2.	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения	ГП РФ, ГП АО, МП	единица	1	2023	17	19	20	22	23	24	Возраста ющий	Да	На бумажном носителе

## 2.1 Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

### 3. План достижения показателей проекта в 2025 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателям и проекта
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Доля замены сетевой инфраструктуры												
2.1	Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единица	-	2023	1	1	1	1	1	1	Планируется в 2025 году выполнить ремонт котельного оборудования в котельной 101 квартала	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.2.	Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

2.3.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)	процент	-	2023	0,32	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.4.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК-146 (ул. Калинина)	процент	-	2023	0,4	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.5.	Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов электроснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.6.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская-Новая – Загородная)	процент	-	2023	0,07	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.7.	Доля замены сетевой инфраструктуры в	процент	-	2023	0,25	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой	Приобретение товаров,	Снижение уровня

	водоснабжении (Ремонт водопровода ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда)										инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения	работ, услуг	общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.8.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.9.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.10.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)	единица	-	2023	0,03	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоотведения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.11.	Модернизация объектов	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество	Приобретение	Количество

	водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)										модернизированных объектов водоотведения	товаров, работ, услуг	модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.12.	Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоотведения	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.13.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область)	процент	-	2023	0,2	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.14.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина)	процент	-	2023	0,29	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.15.	Доля замены сетевой	процент	-	2023	0,05	-	-	-	-	-	Доля замены	Приобретение	Снижение

	инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)										сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	товаров, работ, услуг	уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.16.	Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: «Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область»	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество разработанной документации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.
2.17.	Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область»	единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов		Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.
2.18.	Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)	процент	-	2023	0,2	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.19	Строительство	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Выполнение	Строительство	Количество

	электрических сетей в районе «5-я стройка»										исполнительной съемки, изготовление технического плана с целью ввода объекта в эксплуатацию и снижения незавершенного строительства	(реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	модернизованных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.
2.20.	Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска	процент	-	2023	0,03	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.21.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)	единица	-	2023	-	1	-	1	-	-	Количество разработанной документации в 2026г., реконструированных объектов в 2028 г (водозабор Северного жилого района	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Количество модернизованных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.
2.22.	Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество модернизованных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснаб



	теплоснабжающей организацией										муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией		жения.
2.23.	Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск"	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество разработанной документации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.
2.24.	Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоотведения	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.25.	Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснаб

	область»)											имущества)	жения
2.26.	Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)»	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.27.	Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.28.	Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Закольцовка водопроводной сети для подключения территории «Лазурный берег»)	единица	-	2023	-	1	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.29.	Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Реконструкция сетей	единица	-	2023	-	1	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоотведения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства	Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения

	водоотведения для подключения территории «Лазурный берег»)											и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	ия, водоотведения и электроснабжения
2.30.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети)	процент	-	2023	0,14	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжении, водоотведении, электроснабжении	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.31.	Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г. Благовещенск. ул. Пограничная, 183)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество модернизированных объектов теплоснабжения
2.32.	Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество модернизированных объектов теплоснабжения
2.33.	Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г. Благовещенск)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество модернизированных объектов теплоснабжения
2.34.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)	процент	-	2023	0,11	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей

											теплоснабжения		коммунальн ой инфраструкт уры
2.35.	Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	штука	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество планов по ликвидации последствий аварийных ситуаций теплоснабжения, разработанных в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 13.11.2024 № 2234	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры

## 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Доля замены сетевой инфраструктуры.							
1.1.	Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	35 728,4	307 286,2	356 890,3	37 251,6	38 741,7	40 291,4	816 189,6
1.1.1.	Муниципальный бюджет, из них:	35 728,4	307 286,2	356 890,3	37 251,6	38 741,7	40 291,4	816 189,6
1.1.1.о	Областной бюджет	33 584,7	288 849,0	335 476,9	35 016,5	36 417,2	37 873,9	767 218,2
1.1.1.м	Местный бюджет	2 143,7	18 437,2	21 413,4	2 235,1	2 324,5	2 417,5	48 971,4
1.2.	Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)	43 107,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 107,4
1.2.1.	Муниципальный бюджет, из них:	43 107,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 107,4
1.2.1.о	Областной бюджет	40 521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 521,0
1.2.1.м	Местный бюджет	2 586,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 586,4
1.3.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)	18 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 250,0
1.3.1.	Муниципальный бюджет, из них:	18 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 250,0
1.3.1.о	Областной бюджет	17 155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 155,0
1.3.1.м	Местный бюджет	1 095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 095,0
1.4.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)	46 214,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 214,2

1.4.1.	Муниципальный бюджет, из них:	46 214,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 214,2
1.4.1.о	Областной бюджет	43 441,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 441,3
1.4.1.м	Местный бюджет	2 772,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 772,9
1.5.	Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)	15 874,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 874,7
1.5.1.	Муниципальный бюджет, из них:	15 874,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 874,7
1.5.1.о	Областной бюджет	14 922,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 922,2
1.5.1.м	Местный бюджет	952,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	952,5
1.6.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная)	7 339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 339,0
1.6.1.	Муниципальный бюджет, из них:	7 339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 339,0
1.6.1.о	Областной бюджет	6 898,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 898,6
1.6.1.м	Местный бюджет	440,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,4
1.7.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда)	46 337,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 337,9
1.7.1.	Муниципальный бюджет, из них:	46 337,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 337,9
1.7.1.о	Областной бюджет	43 557,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 557,6
1.7.1.м	Местный бюджет	2 780,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 780,3
1.8.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)	2 845,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 845,9
1.8.1.	Муниципальный бюджет, из них:	2 845,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 845,9
1.8.1.о	Областной бюджет	2 675,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 675,2

1.8.1.м	Местный бюджет	170,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,7
1.9.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)	2 315,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 315,6
1.9.1.	Муниципальный бюджет, из них:	2 315,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 315,6
1.9.1.о	Областной бюджет	2 176,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 176,7
1.9.1.м	Местный бюджет	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,9
1.10.	Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)	5 167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 167,0
1.10.1.	Муниципальный бюджет, из них:	5 167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 167,0
1.10.1.о	Областной бюджет	4 857,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 857,0
1.10.1.м	Местный бюджет	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
1.11.	Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)	1 916,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 916,9
1.11.1.	Муниципальный бюджет, из них:	1 916,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 916,9
1.11.1.о	Областной бюджет	1 801,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 801,9
1.11.1.м	Местный бюджет	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
1.12.	Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)	221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,0
1.12.1.	Муниципальный бюджет, из них:	221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,0
1.12.1.о	Областной бюджет	207,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,8
1.12.1.м	Местный бюджет	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2

1.13.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область)	19 761,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 761,8
1.13.1.	Муниципальный бюджет, из них:	19 761,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 761,8
1.13.1.о	Областной бюджет	18 576,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 576,1
1.13.1.м	Местный бюджет	1 185,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 185,7
1.14.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина)	37 054,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 054,3
1.14.1.	Муниципальный бюджет, из них:	37 054,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 054,3
1.14.1.о	Областной бюджет	34 831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 831,0
1.14.1.м	Местный бюджет	2 223,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 223,3
1.15.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)	3 635,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 635,7
1.15.1.	Муниципальный бюджет, из них:	3 635,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 635,7
1.15.1.о	Областной бюджет	3 417,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 417,6
1.15.1.м	Местный бюджет	218,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,1
1.16.	Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: "Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область"	12 386,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 386,9
1.16.1.	Муниципальный бюджет, из них:	12 386,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 386,9
1.16.1.м	Местный бюджет	12 386,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 386,9
1.17.	Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область"	8 067,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 067,5
1.17.1.	Муниципальный бюджет, из них:	8 067,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 067,5
1.17.1.м	Местный бюджет	8 067,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 067,5



1.18.	Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)	14 587,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 587,8
1.18.1.	Муниципальный бюджет, из них:	14 587,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 587,8
1.18.1.м	Местный бюджет	14 587,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 587,8
1.19.	Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка"	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
1.19.1.	Муниципальный бюджет, из них:	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
1.19.1.м	Местный бюджет	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
1.20.	Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска	4 285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 285,5
1.20.1.	Муниципальный бюджет, из них:	4 285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 285,5
1.20.1м	Местный бюджет	4 285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 285,5
1.21.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)	0,0	1 698 024,7	795 142,9	0,0	0,0	0,0	2 493 167,6
1.21.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	1 698 024,7	795 142,9	0,0	0,0	0,0	2 493 167,6
1.21.1.ф	Федеральный бюджет	0,0	1 256 138,1	596 357,2	0,0	0,0	0,0	1 852 495,3
1.21.1.о	Областной бюджет	0,0	401 964,2	190 834,3	0,0	0,0	0,0	592 798,5
1.21.1.м	Местный бюджет	0,0	39 922,4	7 951,4	0,0	0,0	0,0	47 873,8
1.22.	Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией	16 314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 314,0
1.22.1.	Муниципальный бюджет, из них:	16 314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 314,0
1.22.1м	Местный бюджет	16 314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 314,0

1.23.	Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск	11 772,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 772,9
1.23.1.	Муниципальный бюджет, из них:	11 772,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 772,9
1.23.1о	Областной бюджет	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
1.23.1м	Местный бюджет	1 772,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 772,9
1.24.	Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)	6 567,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 567,1
1.24.1.	Муниципальный бюджет, из них:	6 567,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 567,1
1.24.1.о	Областной бюджет	6 173,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 173,1
1.24.1.м	Местный бюджет	394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394,0
1.25.	Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)	55 696,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 696,6
1.25.1.	Муниципальный бюджет, из них:	55 696,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 696,6
1.25.1.о	Областной бюджет	52 354,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 354,8
1.25.1.м	Местный бюджет	3 341,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 341,8
1.26.	Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)»)	33 574,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 574,4
1.26.1.	Муниципальный бюджет, из них:	33 574,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 574,4
1.26.1.о	Областной бюджет	31 559,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 559,9
1.26.1.м	Местный бюджет	2 014,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 014,5

1.27.	Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)	9 511,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 511,9
1.27.1.	Муниципальный бюджет, из них:	9 511,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 511,9
1.27.1.о	Областной бюджет	8 941,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 941,2
1.27.1.м	Местный бюджет	570,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,7
1.28.	Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Закольцовка водопроводной сети для подключения территории «Лазурный берег»)	0,0	17 635,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17 635,6
1.28.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	17 635,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17 635,6
1.28.1.о	Областной бюджет	0,0	16 577,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16 577,5
1.28.1.м	Местный бюджет	0,0	1 058,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 058,1
1.29.	Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Реконструкция сетей водоотведения для подключения территории «Лазурный берег»)	0,0	31 968,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31 968,6
1.29.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	31 968,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31 968,6
1.29.1.о	Областной бюджет	0,0	30 050,5	0,0	0,0	0,0	0,0	30 050,5
1.29.1.м	Местный бюджет	0,0	1 918,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 918,1
1.30.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети)	42 377,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 377,8
1.30.1.	Муниципальный бюджет, из них:	42 377,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 377,8
1.30.1.о	Областной бюджет	39 835,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 835,1

1.30.1.м	Местный бюджет	2 542,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 542,7
1.31.	Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу:г.Благовещенск. ул.Пограничная, 183)	8 314,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 314,6
1.31.1.	Муниципальный бюджет, из них:	8 314,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 314,6
1.31.1.о	Областной бюджет	7 815,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 815,7
1.31.1.м	Местный бюджет	498,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,9
1.32.	Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала)	18 636,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 636,7
1.32.1.	Муниципальный бюджет, из них:	18 636,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 636,7
1.32.1.о	Областной бюджет	17 518,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 518,5
1.32.1.м	Местный бюджет	1 118,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 118,2
1.33.	Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)	22 302,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 302,5
1.33.1.	Муниципальный бюджет, из них:	22 302,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 302,5
1.33.1.о	Областной бюджет	20 964,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 964,3
1.33.1.м	Местный бюджет	1 338,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 338,2
1.34.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)	16 250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 250,7
1.34.1.	Муниципальный бюджет, из них:	16 250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 250,7
1.34.1.о	Областной бюджет	15 275,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 275,7
1.34.1.м	Местный бюджет	975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	975,0

1.35.	Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
1.35.1	Муниципальный бюджет, из них:	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
1.35.1.м	Местный бюджет	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
<b>Итого по проекту</b>		<b>566 976,7</b>	<b>2 054 915,1</b>	<b>1 152 033,2</b>	<b>37 251,6</b>	<b>38 741,7</b>	<b>40 291,4</b>	<b>3 890 209,7</b>
в том числе: Федеральный бюджет		0,0	1 256 138,1	596 357,2	0,0	0,0	0,0	1 852 495,3
Региональный бюджет		479 062,0	737 441,2	526 311,2	35 016,5	36 417,2	37 873,9	1 852 122,0
Местный бюджет		87 914,7	61 335,8	29 364,8	2 235,1	2 324,5	2 417,5	185 592,4

**6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	ОЗР отсутствует												
2.	Доля замены сетевой инфраструктуры												
2.1.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 728,4	35 728,4
2.2.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 107,4	43 107,4
2.3.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 250,0	18 250,0
2.4.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 214,2	46 214,2

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

	котельной 101 квартала г.Благовещенск)»												
2.34.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 250,7
2.35.	Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	-	-	-	-	-	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
<b>ИТОГО:</b>		<b>15 755,2</b>	<b>15 755,2</b>	<b>16 249,9</b>	<b>16 314,0</b>	<b>16 314,0</b>	<b>16 674,0</b>	<b>16 674,0</b>	<b>16 674,0</b>	<b>20 599,5</b>	<b>20 959,5</b>	<b>361 493,9</b>	<b>566 976,7</b>

## 7. Дополнительная информация

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры»

$$\text{СУОПВСКИ} = \text{ОПВС} / \text{ОПС};$$

где:

СУОПВСКИ - Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;

ОПВС – Общая протяженность ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;

ОПС – Общая протяженность сетей коммунальной инфраструктуры.

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения»

$$\text{КМОТБВЭ} = \text{КМОТБВЭ пред. пер. нараст. итогом} + \text{КМОТБВЭ тек пер.};$$

где:

КМОТБВЭ - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;

КМОТБВЭ пред. пер. нараст. итогом - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за предыдущий период нарастающим итогом;

КМОТБВЭ тек пер - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за текущий период.

Дополнительные и обосновывающие материалы  
Муниципального проекта города Благовещенска «Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствует.

к паспорту муниципального проекта  
города Благовещенска  
«Развитие систем  
коммунальной инфраструктуры»

### План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово го обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	ОЗР отсутствует											
	Доля замены сетевой инфраструктуры											
2.1.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	35 728,4	х	х
2.1.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе

						ЖКХ города Благовещен ска						
2.1.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.1.K3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.1.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.1.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.1.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения	x	x	x	x	Отчет	на бумаж ном носителе
2.2.	Мероприятие			x	x	Щеголева						



	(результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)»	01.01.2025	31.12.2025			И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	43 107,4	х	х
2.2.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.2.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на	х	01.11.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

	выполнение работ»											
2.2.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.2.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.2.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.2.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.3.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-,	х	х	х	18 250,0	х	х

	и (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)»					электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.3.К1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.3.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.3.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.3.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе

												ле
2.3.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.3.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.4.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	46 214,2	х	х
2.4.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-,	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе

						водо-, электроснаб- жения управления ЖКХ города Благовещен- ска						
2.4.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муници- пальный контрак- т	на бумаж- ном носителе
2.4.K3	Контрольная точка «Реализованы запланирован- ные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промеж- точные акты	на бумаж- ном носителе
2.4.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумаж- ном носителе
2.4.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж- ное поручен- ие	на бумаж- ном носителе
2.4.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос- ти тепло-, водо-,	x	x	x	x	Отчет	на бумаж- ном носителе

						электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.5.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	15 874,7	x	x
2.5.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	x	15.02.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Соглашение	на бумажном носителе
2.5.K2	Контрольная точка	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало	x	x	x	x	Муници	на бумаж

	«Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»					В.С. директор МУ «ГУКС»					пальный контракт	ном носите ле
2.5.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промеж уточные акты	на бумаж ном носите ле
2.5.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумаж ном носите ле
2.5.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носите ле
2.5.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Отчет	на бумаж ном носите ле
2.6	Мероприятие (результат) «Доля замены					Щеголева И.А. начальник						

	сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная)»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	7 339,0	x	x
2.6.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	x	15.02.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Соглашение	на бумажном носителе
2.6.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.6.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.6.K4	Контрольная										КС-2,	



	точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-3	на бумаж ном носителе
2.6.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.6.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.7	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструкту ры в водоснабжени и (Ремонт водопровода ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	46 337,9	х	х
2.7.K1	Контрольная точка «Заклучено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела	х	х	х	х	Соглаш ение	на бумаж ном носителе

						устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска						ле
2.7К2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.7.К3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумаж ном носителе
2.7.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.7.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.7К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе

	достижения результатов»					ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.8.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	2 845,9	х	х
2.8.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Соглаш ение	на бумаж ном носителе
2.8.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе

	работ»											
2.8.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.8.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.8.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.8.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Отчет	на бумаж ном носителе
2.9.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснаб	x	x	x	2 315,6	x	x

[illegible]

	точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-3	на бумаж ном носителе
2.9.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.9.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Отчет	на бумаж ном носителе
2.10.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационной сети с ремонт канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	5 167,0	x	x

	)»											
2.10.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Соглаш ение	на бумаж ном носителе
2.10.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.10.К 3	Контрольная точка «Реализованы за планированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.10.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.10.К 5	Контрольная точка	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный	х	х	х	х	Платеж ное	на бумаж

	«Оплачены выполненные работ»					бухгалтер МУ «ГУКС»					поручен ие	ном носите ле
2.10.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носите ле
2.11.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализацион ных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск )»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	1 916,9	х	х
2.11.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ	х	х	х	х	Соглаш ение	на бумаж ном носите ле



						города Благовещен ска						
2.11.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.11.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумаж ном носителе
2.11.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.11.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.11.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе

						Благовещен ска						
2.12.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольска до ул. Загородная, г. Благовещенск )»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	221,0	х	х
2.12.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Соглаш ение	на бумаж ном носителе
2.12.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.12.К 3	Контрольная точка «Реализованы	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном

	запланирован ные мероприятия»											носителе
2.12.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.12.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.12.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.13.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструкту ры в водоснабжени и (Замена участка водопроводно й сети по ул. 50 лет Октября от	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен	х	х	х	19 761,8	х	х

	ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область)»					ска						
2.13.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Соглаш ение	на бумаж ном носителе
2.13.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.13.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумаж ном носителе
2.13.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.13.К5	Контрольная точка	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный	х	х	х	х	Платеж ное	на бумаж

	«Оплачены выполненные работ»					бухгалтер МУ «ГУКС»					поручен ие	ном носителе
2.13.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.14.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструкту ры в теплоснабжен ии (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольска я до ул. Мухина)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	37 054,3	х	х
2.14.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления	х	х	х	х	Соглаш ение	на бумаж ном носителе

						ЖКХ города Благовещен ска						
2.14.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.14.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумаж ном носителе
2.14.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.14.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.14.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе

						города Благовещен ска						
2.15.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструкту ры в теплоснабжен ии (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск )»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	3 635,7	х	х
2.15.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Соглаш ение	на бумаж ном носителе
2.15.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.15.К 3	Контрольная точка «Реализованы	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумаж ном

	запланирован ные мероприятия»											носителе
2.15.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.15.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.15.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.16.	Мероприятие (результат) «Разработка проектных и изыскательск их работ по объекту: «Блочно- модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	12 386,9	х	х



	, Амурская область»											
2.16.K1	Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы»	x	01.01.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Акт	на бумажном носителе
2.16.K2	Контрольная точка: «Проведены проектные работы»	x	20.01.2025	x	x		x	x	x	x	Акт	на бумажном носителе
2.16.K3	Контрольная точка: «Подготовлена сметная документация»	x	20.01.2025	x	x		x	x	x	x	Смета	на бумажном носителе
2.16.K4	Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза»	x	30.04.2025	x	x		x	x	x	x	Экспертиза	на бумажном носителе
2.16.K5	Контрольная точка: «Подготовлена рабочая документация»	x	20.05.2025	x	x		x	x	x	x	Документация	на бумажном носителе
2.16.K6	Контрольная точка: «Приняты работы»	x	30.05.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Акты выполненных работ	на бумажном носителе
2.16.K7	Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы»	x	07.07.2025	x	x		x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе

												ле
2.17.	Мероприятие (результат) «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	8 067,5	х	х
2.17.К 1	Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы»	х	01.01.2025	х	х		х	х	х	х	Акт	на бумажном носителе
2.17.К 2	Контрольная точка: «Проведены проектные работы»	х	20.01.2025	х	х		х	х	х	х	Акт	на бумажном носителе
2.17.К 3	Контрольная точка: «Подготовлена сметная документация»	х	20.01.2025	х	х		х	х	х	х	Смета	на бумажном носителе
2.17.К 4	Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»	х	30.04.2025	х	х		х	х	х	х	Экспертиза	на бумажном носителе

	ая экспертиза»					МУ «ГУКС»						ле
2.17.К 5	Контрольная точка: «Подготовлен а рабочая документация »	х	20.05.2025	х	х		х	х	х	х	Докуме нтация	на бумаж ном носителе
2.17.К 6	Контрольная точка: «Приняты работы»	х	30.05.2025	х	х		х	х	х	х	Акты выполне нных работ	на бумаж ном носителе
2.17.К 7	Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы»	х	07.07.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.18	Мероприятие (результат) «Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	14 587,8	х	х
2.18.К 1	Контрольная точка: «Опубликован план график»	х	15.04.2025	х	х		х	х	х	х	План график	на бумаж ном носителе
2.18К2	Контрольная точка: «Объявлен аукцион»	х	20.04.2025	х	х		х	х	х	х	ЕИС	
2.18 К3	Контрольная точка: «Подведены итоги аукциона»	х	30.04.2025	х	х		х	х	х	х	ЕИС	
2.18.К	Контрольная					Гоцкало В.С. директор						на

[illegible]

2.19.К5	точка: «Приемка выполненных работ»	х	15.11.2025	х	х		х	х	х	х	Акт приемки	бумажном носителе
2.19.К6	Контрольная точка: «Оплата по договору»	х	15.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.20.	Мероприятие (результат) «Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	4 285,5	х	х
2.20.К1	Контрольная точка: «Опубликован план график»	х	15.04.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	План график	на бумажном носителе
2.20.К2	Контрольная точка: «Объявлена процедура»	х	20.04.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой	х	х	х	х	ЕИС	

						работы управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.20.К 3	Контрольная точка: «Подведены итоги процедуры»	х	30.04.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	ЕИС	
2.20. К4	Контрольная точка: «Заключен договор»	х	15.05.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Договор	на бумаж ном носителе
2.20. К5	Контрольная точка: «Приняты выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Вишневски й Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Акт приемки	на бумаж ном носителе

2.20.К 6	Контрольная точка: «Оплата по договору»	х	15.12.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.22.	Мероприятие (результат) «Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочно м районе г. Благовещенск а, Амурская область на период передачи в муниципальну ю собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжаю щей организацией »	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	16 314,0	х	х

2.22.К1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	30.01.2025	х	х	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска					Справка - уведомление	на бумажном носителе
2.22.К2	Контрольная точка: «Опубликован план график»	х	30.01.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План график	ЕИС
2.22.К3	Контрольная точка: «Приняты выполненные работы»	х	30.01.2025	х	х		х	х	х	х	Акт приемки	на бумажном носителе
2.22.К4	Контрольная точка: «Предоставлен счет на оплату»	х	30.01.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»					Счет	на бумажном носителе
2.22.К5	Контрольная точка: «Доведены предельные объемы финансирования»	х	31.01.2025	х	х	Тришина Н.Э. начальник финансового управления					Заявка на финансирование	АЦК-финансы
2.22.К6	Контрольная точка: «Выполнена оплата по договору»	х	31.01.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.23.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	11 772,9	х	х



	по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск											
2.23.К1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	30.01.2025	х	х	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска					Справка - уведомление	на бумажном носителе
2.23.К2	Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза»	х	25.04.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Экспертиза	на бумажном носителе
2.23.К3	Контрольная точка: «Подготовлена рабочая документация»	х	16.05.2025	х	х						Документация	на бумажном носителе
	Контрольная											на

2.23. К4	точка: «Приняты выполненные работы»	х	26.05.2025	х	х		х	х	х	х	Акт приемки	бумаж ном носителе
2.23. К5	Контрольная точка: «Доведены предельные объемы финансирования»	х	13.06.2025	х	х	Тришина Н.Э. начальник финансового управления					Заявка на финансирование	на бумаж ном носителе
2.23.К 6	Контрольная точка: «Выполнена оплата по договору»	х	15.06.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.24.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	6 567,1	х	х
2.24.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещен	х	х	х	х	Соглашение	на бумаж ном носителе

						ска						
2.24.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.24.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.24.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.24.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.24.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе

2.25.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции и объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	55 696,6	х	х
2.25.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.25.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

	работ»											
2.25.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.25.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.25.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.25.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.26.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснаб	х	х	х	33 574,4	х	х

	«Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)»					жения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.26.К1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	x	15.02.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Соглашение	на бумажном носителе
2.26.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.26.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.26.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумажном носителе

												ле
2.26.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.26.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.27.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	9 511,9	х	х
2.27.К 1	Контрольная точка «Заклучено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснаб	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе

						жения управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.27.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.27.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.27.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.27.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.27.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе



						управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.30.	Мероприятие (результат) « Доля замены сетевой инфраструктур ы в водоснабжении, водоотведении, электроснабжен ии (Реконструкц ия ул. Краснофлотск ая от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск , Амурская область (инженерные сети)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	42 377,8	х	х
2.30.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	25.04.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Соглаш ение	на бумаж ном носителе
2.30.К 2	Контрольная точка	х	01.06.2025	х	х	Гоцкало	х	х	х	х	Муници	на бумаж

	«Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»					В.С. директор МУ «ГУКС»					пальный контракт	ном носитель
2.30.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	20.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.30.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.30.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	15.11.2025	х	х		х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.30.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.31.	Мероприятие (результат) «Модернизации»					Щеголева И.А. начальник						

	я объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г.Благовещенск, ул.Пограничная, 183)»	07.05.2025	31.12.2025	х	х	отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	8 314,6	х	х
2.31.К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	12.05.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.31.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.31.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные	х	20.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе

	мероприятия»											
2.31.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.31.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.31.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.32.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала)	07.05.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	18 636,7	х	х
2.32.К	Контрольная					Щеголева						на

1	точка «Заключено доп. соглашение»	х	25.04.2025	х	х	И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Доп.сог лашение	бумаж ном носителе
2.32.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.32.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	20.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.32.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.32.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.32.К 6	Контрольная точка	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А.	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном

	«Направлен отчет о расходах и достижения результатов»					начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						носителе
2.33.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)»	07.05.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	22 302,5	х	х
2.33.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	25.04.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.33.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн	х	01.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

	ый контракт на выполнение работ»					МУ «ГУКС»					т	ле
2.33.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	20.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумажном носителе
2.33.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.33.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.33.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.34.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструкту	07.05.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос	х	х	х	16 250,7	х	х

	ры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)»					ти тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.34.К1	Контрольная точка «Заключено доп.соглашение»	х	25.04.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.34.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.34.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	20.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.34.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе



												ле
2.34.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.34.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.35.	Мероприятие (результат) «Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»	01.06.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	360,0	х	х
2.35.К 1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	23.06.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города	х	х	х	х	Справка - уведомление	на бумажном носителе

						Благовещен ска						
2.35. К2	Контрольная точка: «Заключен договор»	х	25.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Договор	на бумаж ном носителе
2.35. К3	Контрольная точка: «Предоставле ны исходные данные Исполнителю »	х	27.06.2025	х	х		х	х	х	х	Электронная модель схемы теплоснабжения	на бумаж ном носителе
2.35. К4	Контрольная точка: «Приняты выполненные работы по 1 этапу»	х	01.08.2025	х	х		х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.35. К5	Контрольная точка: «Приняты выполненные работ»	х	01.09.2025	х	х	Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Акт приемки	на бумаж ном носителе
2.35.К 6	Контрольная точка: «Оплата по договору»	х	10.09.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумаж ном носителе